

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO VILEIA		SRE: MONTES CLAROS															
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO		ENDEREÇO: FAZ SÃO JOÃO VELHO															
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.982,81	6.122,88	0,82%	100,00%	6.122,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.122,88
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.565,18	8.067,29	1,08%	100,00%	8.067,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.067,29
3	TRABALHOS EM TERRA	1.748,11	2.148,08	0,29%	100,00%	2.148,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.148,08
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	110.354,78	135.603,96	18,10%	50,00%	67.801,98	50,00%	67.801,98		0,00		0,00		0,00		0,00	135.603,96
5	SUPERESTRUTURA	46.328,83	56.928,87	7,60%		0,00	75,00%	42.696,65	25,00%	14.232,22		0,00		0,00		0,00	56.928,87
6	ALVENARIA	14.204,70	17.454,74	2,33%		0,00	40,00%	6.981,89	60,00%	10.472,84		0,00		0,00		0,00	17.454,74
7	COBERTURA E FORRO	51.679,72	63.504,04	8,48%		0,00		0,00	75,00%	47.628,03	25,00%	15.876,01		0,00		0,00	63.504,04
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.217,26	17.470,17	2,33%		0,00		0,00	30,00%	5.241,05	50,00%	8.735,08	20,00%	3.494,03		0,00	17.470,17
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.801,27	9.586,20	1,28%		0,00		0,00		0,00	50,00%	4.793,10	50,00%	4.793,10		0,00	9.586,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.173,36	28.475,42	3,80%		0,00	20,00%	5.695,08	30,00%	8.542,63	30,00%	8.542,63	20,00%	5.695,08		0,00	28.475,42
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.118,37	22.263,85	2,97%		0,00		0,00	50,00%	11.131,93		0,00	50,00%	11.131,93		0,00	22.263,85
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	9.311,36	11.441,79	1,53%		0,00		0,00		0,00		0,00	75,00%	8.581,35	25,00%	2.860,45	11.441,79
13	FERRAGENS	931,84	1.145,04	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.145,04	1.145,04
14	REVESTIMENTO	33.181,74	40.773,72	5,44%		0,00		0,00	20,00%	8.154,74	50,00%	20.386,86	30,00%	12.232,12		0,00	40.773,72
15	PISOS E RODAPÉS	44.343,08	54.488,78	7,27%		0,00		0,00		0,00	40,00%	21.795,51	60,00%	32.693,27		0,00	54.488,78
17	PINTURA	10.835,83	13.315,06	1,78%		0,00		0,00		0,00	20,00%	2.663,01	50,00%	6.657,53	30,00%	3.994,52	13.315,06
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.112,70	5.053,68	0,67%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.053,68	5.053,68
20	QUADRA	175.718,22	215.922,54	28,82%	20,00%	43.184,51	20,00%	43.184,51	20,00%	43.184,51	20,00%	43.184,51	10,00%	21.592,25	10,00%	21.592,25	215.922,54
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	16.294,65	20.022,87	2,67%		0,00		0,00	20,00%	4.004,57	20,00%	4.004,57	30,00%	6.006,86	30,00%	6.006,86	20.022,87
22	LIMPEZA	6.374,16	7.832,57	1,05%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.832,57	7.832,57
23	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	9.218,57	11.516,76	1,54%	100,00%	11.516,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.516,76
<b>TOTAL MENSAL</b>					18,53%	138.841,49	22,21%	166.360,12	20,37%	152.592,51	17,35%	129.981,29	15,07%	112.877,52	6,47%	48.485,37	749.138,30
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>609.496,52</b>	<b>749.138,30</b>	<b>100,00%</b>	18,53%	138.841,49	40,74%	305.201,61	61,11%	457.794,12	78,46%	587.775,41	93,53%	700.652,93	100,00%	749.138,30	<b>749.138,30</b>
LOCAL / DATA: são joão do paraíso 09/04/2024																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA																	
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS																	