



“Desenvolvimento e Sustentabilidade” 2017-2020.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	VALOR DO CONVÊNIO: 222.940,51	DATA: 08/04/2019
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE MANDACARÚ	LOCAL: DISTRITO DE MANDACARÚ	PRAZO DA OBRA: 04 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,61%	100,00%					
			Financeiro	1.356,10	1.356,10					
2		OBRAS VIÁRIAS RUA TAIOBEIRAS	Físico %	31,86%	75,00%	25,00%				
			Financeiro	71.035,51	53.276,63	17.758,88				
3		OBRAS VIÁRIAS CONT. RUA TAIOBEIRAS	Físico %	16,03%		100,00%				
			Financeiro	35.746,78		35.746,78				
4		OBRAS VIÁRIAS RUA SALINAS	Físico %	17,99%			100,00%			
			Financeiro	40.100,24			40.100,24			
5		OBRAS VIÁRIAS RUA AVELINO MARQUES DE BRITO	Físico %	33,51%			25,00%	75,00%		
			Financeiro	74.701,88			18.675,47	56.026,41		
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	24,51%	24,00%	26,36%	25,13%		
			Financeiro	R\$ 222.940,51	R\$ 54.632,73	R\$ 53.505,66	R\$ 58.775,71	R\$ 56.026,41		

<hr/> MARCOS ALVES CAMARGO JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL	<hr/> 194.932/D CREA	Observações:
<hr/> MONICA CRISTINE MENDES SOUSA - PREFEITA MUNICIPAL		