

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MG

Praça Artur Trancoso 08, centro - São João do Paraíso - MG - CEP 39540-000

Telefone (38) 3832-1135

OBRA: Construção de uma Ponte de Concreto Armado (Classe 451 de 12x5,20m)	Referência
LOCAL: Comunidade de Lagoa (Zona 23L Long. 821018.00 m E lat. 8306405.00 m S)	SINAPI 07-2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias)	SICRO 04-2025 / SEINFRA 04-2025

BDI 22,58%

ITEM	DESCRIÇÃO %	VALOR	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03				
			%	R\$		%			%	R\$			
1	ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS	R\$ 2.769,21	100%	R\$ 2.769,21			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.098,40	50%	R\$ 3.049,20			R\$ 0,00		50%	R\$ 3.049,20			
3	ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ 54.242,98	34%	R\$ 18.442,61		33%	R\$ 17.900,18		33%	R\$ 17.900,18			
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 81.940,59	70%	R\$ 57.358,41		30%	R\$ 24.582,18			R\$ 0,00			
5	MESOESTRUTURA	R\$ 75.996,08	25%	R\$ 18.999,02		75%	R\$ 56.997,06			R\$ 0,00			
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 110.331,97		R\$ 0,00		40%	R\$ 44.132,79		60%	R\$ 66.199,18			
7	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS	R\$ 12.391,34		R\$ 0,00			R\$ 0,00		100%	R\$ 12.391,34			
8	TRANSPORTES	R\$ 26.377,41	30%	R\$ 7.913,22		R\$ 7.913,22		40%	40% R\$ 10.550,96		30%	R\$ 7.913,22	
	EVOLUÇÃO	R\$ 370.147,98		R\$ 108.531,68	29,32%		R\$ 154.163,17	42%		R\$ 107.453,13	29%		
	TOTAL	R\$ 370.147,98		R\$ 108.531,68	29,32%		R\$ 262.694,85	70,97%		R\$ 370.147,98	100,00%		

São João o	lo Paraíso - MG, 26 de setembro de 202!	5							
					-	221.40	1/D	_	
	En	genheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO IURY PENA DE MOU	RA			CRE	A		
	=	Prefeita Municipal de São João do Paraíso - MG: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS	-						